

Информация об исполнении адресной инвестиционной программы Ярославской области в 2016 году

(Городской округ город Ярославль)

Наименование программы, объекта (мероприятия)	План в ред. Закона ЯО об областном бюджете от 26.12.2016 № 101- з (руб.)	Исполнено на 01.01.2017 (руб.)	Δ (руб.)	Процент исполнения
Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской области"				
<i>Объекты собственности Ярославской области, средства областного бюджета</i>				
Строительство переходной галереи с инженерными коммуникациями ГБУЗ ЯО "Клиническая больница № 10" (проектные работы)	34 510	34 510	0,00	100%
Строительство хирургического корпуса ГБУЗ ЯО "Областная клиническая онкологическая больница" (кредиторская задолженность за выполненные работы 2015 года)	12 228 000	12 228 000	0,00	100%
Строительство здания государственного реабилитационного центра для детей-инвалидов с патологией нервной системы и опорно-двигательного аппарата (обследование объекта незавершенного строительства) (кредиторская задолженность за выполненные работы 2015 года)	293 158	293 158	0,00	100%
Областная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области"				
<i>Субсидия городскому округу на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных образовательных организаций за счёт средств областного бюджета</i>				
<i>Субсидия городскому округу на модернизацию региональной системы дошкольного образования за счёт средств</i>				

Наименование программы, объекта (мероприятия)	План в ред. Закона ЯО об областном бюджете от 26.12.2016 № 101-з (руб.)	Исполнено на 01.01.2017 (руб.)	Δ (руб.)	Процент исполнения
<i>федерального бюджета</i>				
Строительство здания муниципальной дошкольной образовательной организации с инженерными коммуникациями, Заволжский район, ул. Красноборская, у д. 37	32 065 794 1 221 402 (ОБ) 30 844 392 (ФБ)	27 112 300,73 1 221 401,95 (ОБ) 25 890 898,78 (ФБ)	- 4953493,27 - 0,05 (ОБ) - 4953493,22 (ФБ)	84,55% 100,00% (ОБ) 83,94% (ФБ)
Строительство здания муниципального дошкольного образовательного учреждения с инженерными коммуникациями, Заволжский район, ул. Папанина (в районе д. 6, корп. 2)	80 255 292 18 119 120 (ОБ) 62 136 172 (ФБ)	62 963 609,91 10 159 954,19 (ОБ) 52 803 655,72 (ФБ)	-17291682,09 - 7 959 165,81 (ОБ) - 9 332 516,28 (ФБ)	78,45% 56,07% (ОБ) 84,98% (ФБ)
Строительство здания муниципального дошкольного образовательного учреждения с инженерными коммуникациями, Дзержинский район, ул. Строителей, за д. 17	28 488 839 4 526 780 (ОБ) 23 962 059 (ФБ)	28 488 839,09 4 526 779,81(ОБ) 23 962 059,28(ФБ)	0,09 - 0,19 (ОБ) 0,28 (ФБ)	100%
Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области"				
<i>Объекты собственности Ярославской области, средства областного бюджета</i>				
Приобретение многофункционального центра с бассейном и инженерными коммуникациями, Заволжский район	110 000 000	110 000 000	0,00	100%
Областная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области"				
Субсидия городскому округу на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного	28 969 270	24 430 377,07	- 4 538 892,93	84,33%

Подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы

Наименование программы, объекта (мероприятия)	План в ред. Закона ЯО об областном бюджете от 26.12.2016 № 101- з (руб.)	Исполнено на 01.01.2017 (руб.)	Δ (руб.)	Процент исполнения
хозяйства муниципальной собственности, в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы 2015 года, за счёт средств областного бюджета				
Межбюджетные трансферты на строительство и реконструкцию автомобильных дорог за счёт средств федерального бюджета	124 372 536	124 372 536	0,00	100%
Всего средств в рамках АИП	416 707 399 <i>175 392 240 (ОБ)</i> <i>241 315 159 (ФБ)</i>	389 923 330,80 <i>162 894 181 (ОБ)</i> <i>227 029 149,78 (ФБ)</i>	- 26 784 068,20 <i>- 12 498 058,98 (ОБ)</i> <i>- 14 286 009,22 (ФБ)</i>	93,57% <i>92,87% (ОБ)</i> <i>94,08% (ФБ)</i>