

Информация об исполнении адресной инвестиционной программы Ярославской области в 2016 году

(Некоузский муниципальный район)

Наименование объекта (мероприятия)	План в ред. Закона ЯО об областном бюджете от 26.12.2016 № 101-з (руб.)	Исполнено на 01.01.2017 (руб.)	Δ (руб.)	Процент исполнения
Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области"				
<i>Субсидия муниципальному району на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов газификации за счёт средств областного бюджета</i>				
Строительство распределительных сетей газоснабжения жилых домов по ул. Ломоносова в пос. Волга	1 998 000	0,00	- 1 998 000	0,00%
Региональная программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области"				
<i>Субсидия муниципальному району на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения за счёт средств областного бюджета</i>				
Строительство и реконструкция шахтных колодцев (кредиторская задолженность за выполненные работы 2015 года)	196 918	196 918,13	0,13	100%
Областная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области"				
<i>Объект собственности Ярославской области, средства областного и федерального бюджетов</i>				
Строительство автомобильной дороги Голенищево-Горохово	25 500 000 12 000 000 (ОБ) 13 500 000 (ФБ)	24 786 092,34 11 286 092,34 (ОБ) 13 500 000 (ФБ)	-713 907,66 - 713 907,66 (ОБ) 0,00 (ФБ)	97,20% 94,05% (ОБ) 100% (ФБ)
<i>Субсидия муниципальному району на мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов газификации и водоснабжения в сельской местности за счёт средств областного бюджета</i>				

Подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы

Наименование объекта (мероприятия)	План в ред. Закона ЯО об областном бюджете от 26.12.2016 № 101-з (руб.)	Исполнено на 01.01.2017 (руб.)	Δ (руб.)	Процент исполнения
Сети газоснабжения жилых домов дер. Горохово (кредиторская задолженность по контракту 2015 года)	1 612 000	1 612 000	0,00	100%
Всего в рамках АИП	29 306 918 <i>15 806 918 (ОБ)</i> <i>13 500 000 (ФБ)</i>	26 595 010,47 <i>13 095 010,47 (ОБ)</i> <i>13 500 000 (ФБ)</i>	- 2 711 907,53 <i>- 2 711 907,53(ОБ)</i> <i>0,00 (ФБ)</i>	90,75% <i>82,84 (ОБ)</i> <i>100% (ФБ)</i>