

Информация об исполнении адресной инвестиционной программы Ярославской области в 2016 году

(Угличский муниципальный район)

Наименование объекта (мероприятия)	План в ред. Закона ЯО об областном бюджете от 26.12.2016 № 101-з (руб.)	Исполнено на 01.01.2017 (руб.)	Δ (руб.)	Процент исполнения
Областная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" <i>Объект собственности Ярославской области, средства областного бюджета</i>				
Кредиторская задолженность за выполненные работы 2015 года по строительству детского сада на 220 мест с инженерными коммуникациями и сооружениями в г. Угличе, мкр. Мирный, у д. 14	59 369	59 368,28	- 0,72	100%
<i>Субсидия муниципальному району на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных образовательных организаций за счёт средств областного бюджета (объект муниципальной собственности)</i>				
Строительство детского сада на 220 мест с инженерными коммуникациями и сооружениями в г. Угличе, мкр. Мирный, у д. 14	29 574 199	6 400 000	- 23 174 199	21,64%
Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" <i>Субсидия муниципальному району на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов газификации за счет средств областного бюджета</i>				
Газификация г. Углича (улицы Ленина, Бахарева, Нариманова, Свободы, Волжская, Октябрьская, Загородная,	795 312	795 311,76	- 0,24	100%

Подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы

Наименование объекта (мероприятия)	План в ред. Закона ЯО об областном бюджете от 26.12.2016 № 101-з (руб.)	Исполнено на 01.01.2017 (руб.)	Δ (руб.)	Процент исполнения
Интернациональная, Ростовская, Жолудева, 2-я линия Рыбинского шоссе, Кирова) (городское поселение Углич) (кредиторская задолженность за выполненные работы 2015 года)				
Региональная программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" <i>Субсидия муниципальному району на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения за счёт средств областного бюджета</i>				
Строительство водопровода к пос. Зеленая Роща (кредиторская задолженность за выполненные работы 2015 года)	1 196 000	1 196 000,00	0,00	100%
Строительство и реконструкция шахтных колодцев (кредиторская задолженность за выполненные работы 2015 года)	409 984	409 983,64	- 0,36	100%
Областная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области" <i>Объект собственности Ярославской области, средства областного бюджета</i>				
Строительство мостового перехода через реку Улейма на автомобильной дороге Печкино - Потопченко (кредиторская задолженность за выполненные работы 2015 года)	29 968 000	29 967 509,22	- 490,78	100%
Всего средств в рамках АИП	62 002 864	38 828 172,9	- 23 174 691,1	62,62%